



PROVINCIA DI PARMA

Viale Martiri della Libertà n. 15, 43123 Parma PR
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. ISTITUTI MELLONI/RONDANI CUP D92B21000040006



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Paola CASSINELLI
Responsabile U.O. Edilizia Scolastica

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Cristina MUZZI
arch. Chiara FALCONIERI
Istruttori Tecnici U.O. Edilizia Scolastica

EM./REV.	DATA	APPROVATO	DESCRIZIONE ELABORATO	CODICE ELABORATO
Emissione	02.2022		LAYOUT DI CANTIERE	B.4

L'area di cantiere è posta all'interno del complesso scolastico Melloni/Rondani; gli interventi previsti sono realizzati in zona delimitate e non accessibile a persone esterne alle lavorazioni in oggetto. Attenzione va posta nella movimentazione dei mezzi all'interno dell'area, all'osservanza degli spazi destinati all'accatastamento all'esterno del cantiere, nelle delimitazioni delle aree di cantiere all'interno del fabbricato ed all'esterno.

Il personale impiegato negli interventi edili dovrà muoversi esclusivamente lungo i percorsi destinati al transito.

I mezzi d'opera che accederanno nelle aree di cantiere dovranno rispettare scrupolosamente la segnaletica interna e non superare la velocità di 10 km/h.

Le seguenti lavorazioni dovranno essere oggetto di coordinamento con RSPP delle scuole in relazione a:

- Le aree di lavorazione sono individuate nel layout di cantiere, qualsiasi modifica dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dalla D.L. in accordo con il RSPP delle scuole e CSE.
- Delimitazione delle fasi operative in senso temporale con sfasatura rispetto alle aree scolastiche direttamente interessate;
- In caso di lavorazioni interferenti con impiantistica esistente, coordinamento con RSPP delle scuole con verifica di tempistica ed eventuali problematiche specifiche;
- Verifica preliminare in ordine al rilascio di polveri, dovute alle operazioni di demolizioni interne agli edifici previsti negli interventi di manutenzione dei servizi igienici; eventuale utilizzo di aspiratori;
- Verifica preliminare in ordine alla realizzazione di saldature; verifica della compatibilità della lavorazione in ordine alla presenza di possibili fattori di rischio derivanti dall'ambiente nel quale si opera;
- Verifica preliminare in ordine a lavorazioni rumorose (demolizioni, scavi) in relazione alla presenza di personale scolastico;

Al termine di ogni singola giornata e/o fase di lavorazione, l'impresa ha l'obbligo di ripristinare le condizioni iniziali dell'ambito interessato dai lavori, sia relativamente al posizionamento di materiali, sia in ordine alle condizioni di pulizia del luogo di lavoro.


Relativamente ai lavori da eseguirsi all'esterno sarà necessario collocare le strutture igienico assistenziali sulla base dell'avanzamento dei lavori in accordo con l'istituzione scolastica, la DL ed il RUP.

Il layout di cantiere, per quanto attiene gli aspetti strettamente dimensionali, è da ritenersi indicativo.


Per quanto attiene alle recinzioni di cantiere, saranno collocate in corrispondenza delle aree di lavoro e sulla base dell'avanzamento degli stessi.

Modifiche al layout possono essere proposte dall'Appaltatore e sono soggette a procedura di concordamento formalizzata prima di essere poste in atto

Pertanto i presenti layout sono indicativi e potranno essere apportate modifiche previa valutazione preventiva del CSE.




1. INTERVENTI DEMOLIZIONI FRONTE NORD E SISTEMAZIONE ESTERNA AREA ALA NORD




Nel corso di tali lavori sarà necessario lasciare libere le scale di emergenza al fine di consentire il deflusso della popolazione scolastica in caso di necessità. Tale intervento dovrà essere eseguito nel periodo di sospensione dell'attività didattica (luglio/agosto)

2. INTERVENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NORD



Nel corso di tali lavori sarà necessario lasciare liberi i percorsi esistenti di ingresso/uscita della popolazione scolastica. Tale intervento dovrà essere eseguito nel periodo di sospensione dell'attività didattica (luglio/agosto)

3. INTERVENTI ESTERNI PROSPETTI



Nel corso di tali lavori sarà necessario lasciare libere le scale di emergenza al fine di consentire il deflusso della popolazione scolastica in caso di necessità, ed anche le uscite/ingresso principali delle scuole Melloni e Rondani.

LEGENDA	
	Accesso carrabile personale cantiere
	Accesso pedonale personale cantiere
	Accesso personale scolastico
	Baracca di cantiere
	WC chimico
	Zona di carico e scarico
	Zona di deposito attrezzatura e stoccaggio materiali
	Accesso in copertura/ponteggio
	Recinzione di cantiere
	Parapetto per accesso ponteggio
	Prospetti oggetto di intervento
	Ponteggio
	QE di cantiere
	Estintore e Cassetta pronto soccorso

- [illegible]

-

- ## INTERVENTI PROSPETTI