



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



**PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI** relativa ai lavori di "INTERVENTO 1: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CINEMA/TEATRO DI LIGONCHIO" nell'ambito del PNRR M1C3I2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DEGLI SPAZI CULTURALI COMUNE DI VENTASSO - LIGONCHIO: DOVE L'ENERGIA DIVENTA CULTURA"

Via alla Valla, 12 fraz. Ligonchio - 42032 - Ventasso (RE)

CUP H37D22000010006

CIG 958213866C

responsabile del procedimento

**Ing. Laura Felici** lavori pubblici, Patrimonio e Protezione Civile

gruppo di progetto

**progetto strutture e coordinamento generale :**

**Ing. Filippo Dallagiacom**

via Alla Valla 33 Ventasso loc. Ligonchio (RE) tel.0522 611750

e-mail: f.dallagiacom@spadaccinistudio.it

**progetto architettonico: Lapis architetture**

**Arch. Carlo Margini Arch. Francesca Fava**

Via Emilia S.Stefano n.31 - Reggio Emilia tel 0522 454599 e-mail: info@lapis.re.it

**impianti meccanici: Ing. Giancarlo Manghi –**

**GM Progettazione Energetica**

Via Arduini n. 14/6 Cavriago - (RE) tel.0522 576666

e-mail: giancarlo.manghi@studiomanghi.net

**impianti elettrici: P.I. Daniele Fontana**

Via delle Scuole n. 23/2, Scandiano - (RE) tel. 0522 889418

e-mail: tecnico@fontanaprogetti.it

**prevenzione incendi: Geom Simone Donelli**

Via N.Copernico 6 - (RE) tel. 339 7839771

e-mail: info@geomsimonedonelli.it



*Studio Tecnico  
Donelli geom. Simone  
consulenza prevenzione incendi*

esecutivo

20-06-2023

06\_2023




Cronoprogramma

**E.AR.2.06**

Cronoprogramma fasi attuative: Tempi massimi di svolgimento varie attività

- inizio lavori entro il .....
- esecuzione entro il .....

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
	1	Consegna dei lavori			1,00
	2	Preparazione delle aree di cantiere			3,00
	3	Berlinese			35,00
	4	Consoidamento fondazioni e platea in c.a interna ed esterne			50,00
	5	Consolidamento murature portanti e pilastri			50,00
	6	Rifacimento copertura			25,00
	7	Opere di demolizione ingresso			5,00
	9	Opere di ricostruzione ingresso			20,00
	10	Rifacimento solai ingresso e sala proiezione			10,00
	11	Opere di sottofondo			15,00
	12	Opere di isoalmeto termico			25,00
	13	Opere da lattoniere			15,00
	14	Opere da serramentista			10,00
	15	Opere di finitura			15,00
	16	Predisposizine impianti elettrico e meccanico			15,00
	17	Riempimenti			5,00
	18	Predisposizione per impainti elettrici e meccanici			10,00
	19	Fine lavori e smobilitazione cantiere			3,00



TC

310

gg. naturali consecutivi

0

gg

310

gg