



**Comune di Fiorano Modenese**  
***Provincia di Modena***

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO OPERATIVO PER LA LOGISTICA E LA  
SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SITO PRESSO IL  
COMUNE DI FIORANO MODENESE  
CUP G87H21001510004**

## **CRONOPROGRAMMA**

**IL RUP**  
**Ing. Manuela Giurgola**

# CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE POLS

FASI	NOTE	GIORNI	DATE
<b>PROGETTAZIONE</b>			
Affidamento PFTE vulnerabilità sismica edificio esistente	DT 115/2022		03/2022
Affidamento prove sui materiali	DT 176/2022		04/2022
Consegna alternative progettuali	PROT 18180-18181		08/2022
Approvazione alternative progettuali	DGC 90/2022		09/2022
Progetto PFTE - verifica	prot. 11909		05/2023
DGC su progetto di fattibilità e scelta della demolizione e ricostruzione	DGC 45/2023		06/2023
Revoca affidamento progettazione definitiva/esecutiva a seguito di DGC in quanto a per l'importo dei compensi risulta necessario procedere con appalto di gara aperta	Dt 326 del 21/07/2023		07/2023
Predisposizione nuova documentazione per l'avvio della procedura di gara di progettazione per demolizione e ricostruzione			11/2023
<b>DETERMINA A CONTRARRE</b>		5	12/2023
determina CUC	10 giorni per completare la pubblicazione	2	01/2024
Pubblicazione GAZZETTA UNIONE EUROPEA		1	01/2024
Pubblicazione GURI (3 giorni alla settimana) 35 GIORNI	1 GIORNO + 35/40 GG	35	03/2024
Ammissione e verifica del soccorso istruttorio	In base al numero dei concorrenti (tempi con 6/7 ditte) circa 20 giorni totali	3	05/2024
	Soccorso istruttorio Ditta	7	05/2024
	Verifica	3	05/2024
	esclusioni eventuali	5	05/2024
NOMINA COMMISSIONE	EVENTUALI 2 Commissari esterni	10	05/2024
LAVORO DELLA COMMISSIONE + VERBALI	Commisurato al numero delle Ditte	60	07/2024
APERTURA BUSTA ECONOMICA + verbale		10	08/2024
GESTIONE DELL'ANOMALIA (VALUTAZIONE E RICHIESTA)	5+15	20	09/2024
VERIFICA DELL'ANOMALIA (RUP + COMMISSIONE)	ipotesi di verifica solo del primo	20	09/2024
CONTROLLI E VERIFICHE	tempi sovrapposti con l'anomalia		09/2024
<b>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE efficace</b>		10	10/2024
STAND STILL		35	11/2024
EVENTUALE RICORSO			
<b>CONTRATTO PROGETTISTA</b>		25	01/2025
Elaborazione PFTE		120	04/2024
Indagini Geologiche			
Indagini Archeologiche e parere Soprintendenza			
Confronto Amministrazione / Uffici / Dirigente scolastica			
Tempi istruttori + Apertura conferenza dei servizi		30	08/2025
CHIUSURA Conferenza dei servizi	Archeologica già acquisita in preliminare	60	10/2025
Sismica + VVFF	in aggiunta alla conferenza dei servizi	10	10/2025
Recepimento delle prescrizioni		30	11/2025
<b>Approvazione PUFTE</b>		10	12/2025
Elaborazione Progettazione Esecutiva		45	02/2026
Tempi istruttorio		30	03/2026
<b>Approvazione Progetto Esecutivo</b>		10	04/2026
PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI E Invio alla CUC		30	05/2026
Determina contrarre		5	05/2026
determina CUC	10 giorni per completare la pubblicazione	2	05/2026
<b>ESECUZIONE LAVORI</b>			
<b>PUBBLICAZIONE BANDO PER I LAVORI</b>		1	05/2026
PUBBLICAZIONE GURI (3 giorni alla settimana) 35 GIORNI	1 GIORNO + 35/40 GG	35	07/2026
AMMISSIONE E VERIFICA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO	Dipende dal numero dei concorrenti (tempi con 6/7 ditte) circa 20 giorni totali	3	07/2026
Nel frattempo si sceglie la commissione	Soccorso istruttorio Ditta	7	
	Verifica	3	
	esclusioni eventuali	5	
NOMINA COMMISSIONE	2 Commissari esterni	10	08/2026
LAVORO DELLA COMMISSIONE + VERBALI	Commisurato al numero delle Ditte	60	10/2026
APERTURA BUSTA ECONOMICA + verbale		10	11/2026
GESTIONE DELL'ANOMALIA (VALUTAZIONE E RICHIESTA)	5+15	20	12/2026
VERIFICA DELL'ANOMALIA (RUP + COMMISSIONE)	ipotesi di verifica solo del primo	20	12/2026
CONTROLLI E VERIFICHE	tempi sovrapposti con l'anomalia		
<b>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE efficace</b>		10	01/2027