

PALESTRA IIS MONTESSORI - DA VINCI

VIA DELLA REPUBBLICA N.3 A PORRETTA TERME - BOLOGNA

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

OPERE STRUTTURALI ED AFFINI

LAVORAZIONI	Mesi	1				2				3				4			
	Settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Allestimento cantiere	1																
Demolizioni e rimozione infissi	3																
Modifica impianti	4																
Realizzazione opere in c.a.	6																
Realizzazione sistema antiribaltamento	4																
Posa in opera controventatura di falda	4																
Realizzazione delle opere di finitura e posa in opera degli infissi	2																