

# COMUNE DI VERUCCHIO

## Provincia di Rimini



### CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELLA PARETE ROCCIOSA SOTTOSTANTE L'ABITATO DI VERUCCHIO

COMMITTENTE

COMUNE DI VERUCCHIO

PROGETTO

Studio Tecnico Associato ProGEMA  
Ing. Emanuele Giacobbi

# A


## Cronoprogramma dei lavori

A	Settembre 2021	PROGETTO

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
---------	------	----------	------------

1	A	Consegna dei lavori e preparazione del cantiere	1
2	B	Pulizia preliminare parete rocciosa	12
3	C	Opere di disgaggio	12
4	D	Demolizione selettive blocchi pericolanti	12
5	E	Opere di manutenzione dei paramenti murari	14
6	F	Posa dei rinforzi superficiali	16
7	G	Ancoraggi	15
8	H	Messa in sicurezza del percorso pedonale	14
9	I	Pulizia finale	7
10	L	Smobilitazione del cantiere	1

DURATA (gg)



Inizio dei lavori

Fine lavori

0 gg

90 gg

TC

90

naturali consecutivi