

ALLEGATO "A"

Comune di BARDI
Provincia di PR

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI VIA PIETRO CELLA A BARDI - PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI BARDI

CANTIERE: VIA PIETRO CELLA , BARDI (PR)

BARDI, lì 27/06/2022



















IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(\$Empty_CSP_04\$ LOMBATTI GINO)

IL COMMITTENTE
(\$Empty_COM_11\$ ANTONIAZZI VALERIO)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

\$Empty_CSP_04\$ LOMBATTI GINO
VIA ENDRUMASCHI 5
43045 FORNOVO DI TARO (PR)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
ginolombatti55@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g										
Indagini conoscitive specialistiche	5 g										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g										
Asportazione di strato di usura e collegamento	9 g										
Scavo di sbancamento	10 g										
Posa di condotta del gas	14 g										
Posa di condotta elettrica	29 g										
Posa di condotta telefonica	15 g										
Posa di condotta idrica	11 g										
Posa di speco fognario prefabbricato	18 g										
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	8 g										
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	5 g										
Rinterro di scavo	5 g										
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g										
Formazione di fondazione stradale	14 g										
Posa di pavimenti per esterni	21 g										
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	4 g										
Smobilizzo del cantiere	3 g							