




COMUNE di COMACCHIO

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMPARTO VIA SPINA

Via Spina n.2,4,6,8 - COMACCHIO

<p>Titolare della progettazione</p> <div data-bbox="108 1384 240 1547"></div> <p>ACER FERRARA C.so V.Veneto, 7 - 44121 Ferrara Servizio Tecnico Dirigente: arch. M.Cenacchi</p> <p>Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 9001:2015</p>	<p>Responsabile unico del procedimento</p> <p><u>ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Cenacchi</u></p> <p>Coordinamento generale progetto architettonico, strutturale e impianti</p> <p><u>ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. G. Addesso</u></p> <p>Progetto architettonico</p> <p><u>ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. G. Addesso</u></p> <p>Progetto strutture</p> <p>Progetto impianti elettrici</p> <p>Relazione legge 10</p> <p><u>Studio Paolazzi: Ing. G.Paolazzi</u></p> <p>Collaboratori</p> <p><u>ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. L. Bellini, geom. L. Bollettinari, m.a. S. Benini</u></p>
--	--

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato	cod. commessa 2003	codice elaborato AR-E-D09-0
	scala	

REV 0	Emissione	Dicembre 2020

ALLEGATO "A"

Comune di Comacchio
Provincia di FE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione comparto via Spina

COMMITTENTE: Comune di Comacchio.

CANTIERE: Via Spina 2, 4, 6, 8, Comacchio (FE)

Ferrara, 22/12/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Adesso Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Pozzati Mario)

Ingegnere Adesso Giuseppe

Presso ACER Ferrara, c.so V.Veneto, 7
44121 Ferrara (FE)
Tel.: 0532.230311 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: tecnico@pec.acerferrara.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Civici 6-8						
Recinzione e apprestamenti del cantiere Civici 6-8						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	2	2	06/04/2021	07/04/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	08/04/2021	09/04/2021
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	12/04/2021	12/04/2021
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/04/2021	13/04/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	13/04/2021	13/04/2021
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/04/2021	13/04/2021
Ripristini di intonaci esterni						
Pulitura di intonaci esterni	1	E	2	2	14/04/2021	15/04/2021
Ripresa di intonaci esterni	1	E	4	6	16/04/2021	21/04/2021
Ripristino di balconi	1	E	5	7	22/04/2021	28/04/2021
Realizzazione Cappotto						
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali	1	E	15	21	29/04/2021	19/05/2021
Intonaci e pitturazioni in facciata						
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	5	7	20/05/2021	26/05/2021
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	8	27/05/2021	03/06/2021
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	04/06/2021	04/06/2021
Sistemazione ingressi						
Addetto sistemazione ingressi	1	E	1	1	07/06/2021	07/06/2021
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	08/06/2021	08/06/2021
Civici 2-4						
Recinzione e apprestamenti del cantiere Civici 6-8						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	E	2	2	31/05/2021	01/06/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	E	2	2	03/06/2021	04/06/2021
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3	E	1	1	07/06/2021	07/06/2021
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3	E	1	1	08/06/2021	08/06/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	E	1	1	08/06/2021	08/06/2021
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	3	E	1	1	08/06/2021	08/06/2021
Ripristini di intonaci esterni						
Pulitura di intonaci esterni	3	E	2	2	09/06/2021	10/06/2021
Ripresa di intonaci esterni	3	E	4	6	11/06/2021	16/06/2021
Ripristino di balconi	3	E	5	7	17/06/2021	23/06/2021
Realizzazione Cappotto						
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali	3	E	15	21	24/06/2021	14/07/2021

Tabella Analitica Gantt

Intonaci e pitturazioni in facciata						
Formazione intonaci esterni tradizionali	3	E	5	7	15/07/2021	21/07/2021
Tinteggiatura di superfici esterne	3	E	5	7	22/07/2021	28/07/2021
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3	E	1	1	29/07/2021	29/07/2021
Sistemazione ingressi						
Addetto sistemazione ingressi	3	E	1	1	30/07/2021	30/07/2021
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	3	E	1	1	02/08/2021	02/08/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Civici 6-8

3) = civici 2-4

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

