



AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione
U.O. Edilizia Scolastica

A037 – I.I.S. ROSA LUXEMBURG

Via Della Volta,1 - Bologna

**PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE IN C.A.
CON RIPRISTINO STRUTTURALE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU


DIAGRAMMA DI GANT

Il Tecnico Dott.Per.Ind. Mirna Masina (firmato digitalmente)	Il R.U.P. Arch. Michele D'Oria (firmato digitalmente)
--	---

Bologna, 11 novembre 2022

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da MASINA MIRIAM
Protocollo Generale: 2022 / 69271 del 17/11/2022

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da MASINA MIRIAM
Protocollo Generale: 2022 / 69271 del 17/11/2022










Legenda:

	Intero cantiere
---	-----------------

Proprietà della fase									
#	Nome	Descrizione	gg	Area cantiere	Produzione				Impresa esecutrice
					N.squadre	Componenti squadra	Totale lav.	Prod.giornaliera squadra	
3	Ponteggio metallico fisso	Ponteggio metallico fisso	7	<div></div>	1	0	0	0	
4	Installazione ed uso argano a bandiera	Installazione ed uso argano a bandiera	2	<div></div>	1	0	0	0	
5	Baracche di cantiere	Baracche di cantiere	1	<div></div>	1	0	0	0	
6	Servizi igienici di cantiere	Servizi igienici di cantiere	1	<div></div>	1	0	0	0	
7	Rimozione di canali e discendenti	Rimozione di canali e discendenti	1	<div></div>	1	0	0	0	
8	Demolizione di intonaco esterno	Demolizione di intonaco esterno	5	<div></div>	1	3	3	100 Mq/gg	
9	Pulizia di paramenti murari con acqua a pressione	Pulizia di paramenti murari con acqua a pressione	6	<div></div>	1	3	3	250 Mq/gg	
10	Risarcitura di calcestruzzo ammalorato	Risarcitura di calcestruzzo ammalorato	11	<div></div>	1	0	0	8 Ml/gg	
11	Intonaco esterno tradizionale manuale	Intonaco esterno tradizionale manuale	18	<div></div>	1	3	3	16 Mq/gg	

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

12	Sistema a cappotto con EPS facciata esterna	Sistema a cappotto con EPS facciata esterna	65		1	0	0	0	
13	Tinteggiatura pareti esterne	Tinteggiatura pareti esterne	36		1	2	2	25 Mq/gg	
14	Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio	Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio	5		1	3	3	16 Mq/gg	
15	Montaggio di pluviali	Montaggio di pluviali	6		1	2	2	80 Ml/gg	
16	Montaggio infissi esterni in PVC	Montaggio infissi esterni in PVC	6		1	3	3	15 Mq/gg	
18	Ponteggio metallico fisso	Ponteggio metallico fisso	9		1	0	0	0	
19	Servizi igienici di cantiere	Servizi igienici di cantiere	1		1	0	0	0	