

ALLEGATO "A"

Comune di Bondeno
Provincia di FE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ospedale "F.lli Borselli" - Bondeno (FE) - Lavori di realizzazione della Casa della Salute di Bondeno - Progettazione definitiva - secondo lotto - intervento n. 762 dell'allegato C1 della - delibera RER n. 1388/2013 - CUP: E27B13000180002 - CIG: ZD0115C958A

COMMITTENTE: A.U.S.L. Ferrara.

CANTIERE: via Dazio 113, Bondeno (FE)

Ferrara, 30/06/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Zeni Antonella)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto - RUP Peressotti Giovanni)

Architetto Zeni Antonella

Corso Isonzo, 84
44121 Ferrara (FE)
Tel.: 347 4508301 - Fax: -
E-Mail: antozen@libero.it

Nome attività	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 5			Trimestre 6			Trimestre 7			Trimestre 9			Trimestre 10			Trimestre 11	
		M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27
PREPARAZIONE CANTIERE	194 g																												
Preparazione delle aree di cantiere	194 g																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	9 g	Z1							Z1																				
Apprestamenti del cantiere	56 g																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	Z1																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1																											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	53 g	Z1																											
Montaggio e smontaggio della gru a torre	1 g				Z1																								
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	6 g	Z1																											
Impianti di servizio del cantiere	31 g																												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g				Z1																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	10 g	Z1																											
Protezione delle postazioni di lavoro fisse	2 g																												
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni	2 g				Z1																								
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	151 g																												
Rimozione di impianti	75 g																												
Rimozione di impianti elettrici	61 g	Z1																											
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas	31 g				Z1																								
Rimozione di impianti termici	60 g				Z1																								
rimozione impianto ascensore	3 g						Z1																						
Rimozioni in copertura	14 g																												
Rimozione di manto di copertura in tegole	14 g						Z2																						
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	5 g						Z2																						
Demolizione di solai di copertura eseguita a mano	13 g						Z2																						
Rimozione di pavimenti	21 g																												
Rimozione di pavimento in ceramica	21 g						Z1																						
Rimozione di pavimento in materie plastiche	11 g						Z1																						
Rimozione di pavimento in pietra	7 g						Z1																						
Rimozione di rivestimenti e intonaci	105 g																												
Rimozione di rivestimenti in ceramica e intonaci	8 g						Z1																						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in	8 g				Z1																								
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	59 g						Z1																						
Rimozione di serramenti	56 g																												
Rimozione di serramenti esterni	45 g				Z1																								
Rimozione di serramenti interni	22 g				Z1																								





