

		DESCRIZIONE ATTIVITA'	Data inizio	Data fine	U/G	SETTIMANA																									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PROGETTO		Progettazione																													
		Redazione progetto esecutivo																													
		Ottenimento pareri																													
OPERE EDILI		Accantieramento, predisposizione box uffici, spogliatoi e servizi igienici, segnaletica sicurezza, cartellonistica e varie.																													
		Delimitazione cantiere: stazione di monte, plinti di linea e della stazione di valle																													
		Sistemazione tratti per accesso alla linea della seggiovia compresa la pulizia della stessa, tracciamento.																													
		Demolizioni e scavi																													
		Demolizione plinti di linea, demolizione puntone di deviazione di valle, sistemazione e trasporto materiale discarica autorizzata																													
		Scavi per stazione di valle, cabina e pedana mobile, scavo per posa cavidotti da quadro generale																													
		Scavi per plinti di linea																													
		Scavo per fondazione stazione di monte e garrita di comando, scavo per posa cavidotti da cabina di trasformazione																													
		Scavo lungo la linea per la posa dei cavidotti compreso la posa in opera dei tubi passacavi e dei pozzetti																													
		Opere in C.A.																													
		Stazione di monte: casseratura, getto magrone di sottofondazione, fondazione, posa dei ferri, tirafondi e disarmo.																													
		Plinti di linea (n.20): getto magrone di sottofondazione, casseratura, posa dei ferri e dei tirafondi, getto CLS, disarmo.																													
		Stazione di valle: getto magrone di sottofondazione, casseratura, posa dei ferri e dei tirafondi, getto fondazione, disarmo.																													
		Cabina comando di monte: magrone di sottofondazione, casseratura, posa dei ferri getto in CLS e disarmo.																													
		Cabina di valle e fossa tappeto d'imbarco: magrone di sottofondazione, casseratura, posa dei ferri e dei tirafondi, getto in CLS e disarmo.																													
		Opere Accessorie																													
		Posa in opera cavidotto in PE-AD in linea alle stazioni di monte e di valle per collegamenti alle cabine elettriche.																													
		Sistemazione del terreno lungo la linea, alla stazione di valle, alla stazione di monte, sagomatura della discesa per gli sciatori tramite riporto di terreno.																													
		Sistemazione delle staccionate delle stazioni.																													
OPERE ELETTROMECCANICHE		OPERE ELETTROMECCANICHE																													
		Smontaggio seggiovia LM06: seggiole, fune, cavo combimport, componenti metalliche di linea e delle stazioni																													
		Consegna materiale elettromeccanico in cantiere																													
		Stazione di monte: montaggio struttura metallica, argano principale, argano di recupero, freni, centraline, impianti idraulici, copertura																													
		Sostegni di linea: montaggio fusti, traverse, falconi, pedane																													
		Rulliere di linea: montaggio, allineamento																													
		Stazione di valle: montaggio struttura metallica, carrello, puleggia, rulliere pistone, centralina.																													
		Cavi elettricidi: stesura cavi di linea, cavi di alimentazione dalle cabine, cablaggi di linea, componenti elettrici elettrici sui sostegni																													
		Cabina di comando di monte e cabina di valle: montaggi delle cabine e impianti elettrici.																													
		Apparecchiature elettriche di comando e controllo. Consegna e posizionamento quadri nella cabina di monte e di valle																													
		Collegamenti elettrici bordo macchina stazione motrice, stazione di rinvio e collegamenti elettrici in linea.																													
		Montaggio meccanico e collegamenti elettrici pedana mobile																													
		Stesura ed impalmature fune																													
		Messa in servizio apparecchiature di comando e controllo																													
		Messa in marcia seggiovia, controllo allineamento rulliere, esame magnetinduttivo fune, montaggio seggiole e prove interne																													
		Collaudo ministeriale																													
		Espletamento eventuali prescrizioni, fine lavori																													