



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO




Città di
Sassuolo



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G. RODARI", VIA
INDIPENDENZA N. 15, SASSUOLO (MO) - M2 C4 - INVESTIMENTO 2.2
"INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI " NELL'AMBITO
DEL PNRR FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU
CUP B88E18000460004

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



Progettazione:

Dott. Ing. Giandomenico Cassanelli

(firmato digitalmente)



CGroup srl

Via Radici in Piano, 309
41043 Formigine (MO)
Tel. +39 059-512556

RUP e Direttore Tecnico SGP:

ing. Francesco Michele RINO

(firmato digitalmente)

I Tecnici:

arch. Giovanni Severino

(firmato digitalmente)

ing. Simona Gullo

(firmato digitalmente)

oggetto

Cronoprogramma

tavola n.

R16

Scala

	Data	DESCRIZIONE
	Febbraio 2023	Emissione
Revisioni	a	
	b	
	c	
Archivio	B:\Drive condivisi\SAS-SGP-LLPP-Edilizia\SCUOLE\Scuole2022\Finanziamenti_MessainSicurezzaEdifici_2021\Rodari_Adeguamento_Sismico\Tecnico\01_PFT\Editabili	


INDICE

1.	LAVORAZIONI PRINCIPALI.....	3
2.	DIAGRAMMA DI GANTT	4

1. LAVORAZIONI PRINCIPALI

Nome	Data inizio	Data di fine	Durata
SGOMBERO LOCALI DAGLI ARREDI	05/06/23	09/06/23	5
ACCANTIERAMENTO COMPLESSIVO	12/06/23	14/06/23	3
SMONTAGGIO IMPIANTI	15/06/23	21/06/23	5
DEMOLIZIONE BAGNI	22/06/23	28/06/23	5
DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI	22/06/23	28/06/23	5
RASCHIATURA TINTEGGI INTERNI	29/06/23	06/07/23	6
DEMOLIZIONE INTONACI ALTANE	06/07/23	10/07/23	3
INSERIMENTO FISSAGGI TRAVE-COLONNA	07/07/23	20/07/23	10
INSERIMENTO FISSAGGI TRAVI SECONDARIE	07/07/23	20/07/23	10
INSERIMENTO FISSAGGI PANNELLI PERIMETRALI	07/07/23	20/07/23	10
PLACCAGGIO PARETI ALTANE	11/07/23	17/07/23	5
ANTIRIBALTAMENTO TRAMEZZI	07/07/23	14/07/23	6
RIFACIMENTO INTONACI ALTANE	18/07/23	24/07/23	5
RIFACIMENTO BAGNI	17/07/23	21/07/23	5
RIFACIMENTO PAVIMENTI INTERNI	24/07/23	28/07/23	5
TINTEGGI INTERNI ED ALTANA	31/07/23	11/08/23	10
INSERIMENTO CARTER ESTERNI	21/07/23	25/07/23	3
SMOBILITAZIONE CANTIERE	14/08/23	16/08/23	3
PULIZIA LOCALI	17/08/23	22/08/23	4
RIALLOGGIAMENTO ARREDI	23/08/23	30/08/23	6

2. DIAGRAMMA DI GANTT



DURATA COMPLESSIVA LAVORI: DAL 12/06/2023 AL 16/08/2023

(TOTALE 65 GIORNI SOLARI CONTINUI)

SGOMBERO LOCALI DAGLI ARREDI CON CATALOGAZIONE + PULIZIA DEI LOCALI + RICOLLOCAZIONE ARREDI A CURA DEL COMUNE DI SASSUOLO