

[illegible]

TEMPI E SOTTOSERVIZI

Prima di qualsiasi intervento dovrà essere eseguita una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a attraversamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei fognature, acquedotti (prendendo immediati accordi con la società ed aziende esercenti) le reti all fine di mettere in atto il minimo di sicurezza necessaria prima di dare inizio ai lavori, presenti di eventuali servizi a favore di altri fondi confinanti.

ATTIVITA' CONTEMPLEATE

- valutazione ambientale, culturale, edilizia, urbano, geo morfologico
- ispezioni ricerca sottosuolo
- disattivazione, previo spostamento delle strutture esistenti preparazione, delimitazione e spazzatura area
- predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie
- movimento macchinari compatibili
- deposito provvisorio materiali e rifiuti
- carico e rimozione materiali di scavo
- interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia

Tutti le attività di scavo dovranno la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva, l'organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale; la squadra operativa può poi comportare la presenza, anche concomitante di: capo squadra, capiente, operaio come polyvalenti, operatori di macchine e mezzi di trasporto.

RISCHI IDENTIFICATI DALLA VALUTAZIONE DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- soffocamento, profondamento
- cavi, cingoli, impatti, compressioni
- sconvolgimenti, cadute a livello
- elettrici
- rumore
- caduta materiale dall'alto
- annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizzazioni)
- infortunio (da parte dei mezzi meccanici)
- polveri, fibre (prodotti durante lo scavo)
- investimento da microorganismi (in ambienti insalubri)

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro dovrà portare a determinarne i fattori di stabilità. Di tale pratica si deve fare riferimento nel piano di sicurezza eventualmente redatto, ove del caso, producendo la relazione in allegato.

SLATEAMENTO E SBRANCAMENTO

A mano

- negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franamenti
- quando la parete del fronte di attacco supera metri 1.50 è vietato lo scardinamento manuale della base per provocare il franamento della parete.

In talli

In talli casì è consigliabile procedere dall'alto verso il basso con sistema a gradini

Mezzi meccanici

- le persone non devono soltanto o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco
- le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà delimitata con barrieri mobili o segnalata con opportuni cartelli
- il ciglio superiore deve essere pulito e spianato
- le persone non devono controllare per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi (disgaggio)
- prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, e della assenza di persone
- si deve sempre fare uso del casco di protezione
- i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo
- i mezzi meccanici dovranno essere sempre segnalati con segnaletica ottico-acustica in funzione
- gli operatori a terra dovranno indossare indumenti ad alta visibilità
- non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo


E' BUONA NORMA ARRETRAREE CONVENIENTEMENTE I PARAPETTI ALL FINE DI EVITARE LO SCALINO PRODOTTI CHE IL TRANSITO DEI MEZZI MECCANICI NELLE ZONE PERICOLOSE LO SCALO.

- 1- Le aree di cantiere sono quelle riportate nella presente planimetria. E' vietato eseguire lavori in punti esterni ai tali aree per evitare pericoli ed intorci a terzi.
- 2- Gli accessi e le uscite del cantiere, pedonali e carabili, saranno regolamentati da cancelli che dovranno essere mantenuti sempre chiusi per evitare l'ingresso di estranei non addetti alle lavorazioni.
- 3- L'uscita dei mezzi operativi dal cantiere avverrà sempre su via Spinelli e si dovrà provvedere a regolare il traffico dei mezzi al fine di evitare incroci pericolosi tra i mezzi in ingresso ed uscita; in prossimità dell'accesso e dell'uscita sarà posta la segnaletica stradale d'uso atto ad informare l'inserimento nella pubblica viabilità degli automezzi di cantiere.
- 4- L'impresa dovrà effettuare un accurato lavaggio delle ruote degli automezzi diretti alla pubblica viabilità per evitare di depositare sul manto stradale ganga residui terrestri. L'impresa avrà l'obbligo di mantenere pulita la sede stradale in prossimità delle uscite del cantiere: le operazioni di pulizia devono essere effettuate con la presenza di due movieri.
- 5- In prossimità dell'accesso e dell'uscita saranno posti cartelli di informazione e dissuasione, il cartello di cantiere recante tutti i nominativi dei soggetti coinvolti nel procedimento realizzato secondo le indicazioni e gli standard previsti dal vigente regolamento edilizio.
- 6- Prima dell'inizio dei lavori occorrerà eseguire una attenta indagine per evidenziare l'eventuale presenza di impianti e condutture interrate ancora attive che potrebbero essere interrotte durante le operazioni di scavo con conseguenti rischi per l'incolumità delle maestranze impiegate nei lavori.
- 7- E' accertata la presenza di rete elettrica interrata in tensione. La posizione di tutti i sottoservizi riportati è comunque indicativa e non esautiva.
- 8- Le macerie dovranno essere sempre mantenute abbondantemente bagnate nel corso delle demolizioni e delle operazioni di carico sugli autocarri per contenere la formazione di polveri dalla cui inalazione gli operatori si cauteranno impiegando anche apposite maschere facciali a filtro.
- 9- A 50 e 150 metri dall'ingresso e uscita di cantiere deve essere installata la segnaletica di avvertimento di uscita autocarri e il divieto di velocità superiore ai 30 Km/h.
- 10- All'ingresso del cantiere deve essere installata la segnaletica di divieto di velocità superiore ai 5 Km/h.
- 11- Gli orari di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento comunale. L'eventuale richiesta di deroga è carico dell'impresa aggiudicataria
- 12- In cantiere è presente il basamento della gru montata per le opere realizzate precedentemente. E' facoltà dell'impresa aggiudicataria optare per il suo riutilizzo. La rimozione del basamento succitato è fatta finire a onere dell'impresa.
- 13- La corrente elettrica necessaria per le lavorazioni e per le baracche di cantiere può essere fornita allacciandosi ai contatori del committente posti in Via Canova



NOTA: Tutte le aperture verso il vuoto, di altezza superiore a 2 m. devono essere protette da parapetto a norma

[illegible]



*azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna*

Pizzo della Resistenza 4 - 40122 Bologna - BO
 Tel. 051/266111 e tel. 051/543030
 Centralino - Fax - Partita IVA: 036969010
 Web: www.acerabologna.it
 e-mail: info@acerabologna.it

INTERVENTO

**PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
(D.G.R. n°1104 del 16/07/2008)**

**Via Canova 3, 3, 6 - Lotti 1535PR, 1535S, 1540S, 1540I, 1540V,
1544PR, 1544C, 1544Z, 1544I**

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DI VARIANTE

FASE

PES03

SOLA

1:250

OGGETTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
LAYOUT DI CANTIERE

 - FASE 1: REALIZZAZIONE BALIATO AZIONARI, FARETTE
 INTERNE, SOTTOSISTEMI AERIE ESTERNE CORDO IN
 FASE 1, LAVORI ULTIMATI

DATA
15/01/2020

NUMERO
40361

LINEA	DESCRIZIONE	DATA	STATO	VERIFICATO	OPERATIVITÀ
1	PROIEZIONE	----	----	----	----
2	PROIEZIONE	----	----	----	----
3	PROIEZIONE	----	----	----	----
4	PROIEZIONE	----	----	----	----

Progettista architettonico ed impiantistico
Ing. Fabio Rabboni
ACER Bologna
 Piazza della Resistenza, 4
 40122 Bologna

Coordinatore della sicurezza in fase di prog. ed esec.
Ing. Aldo Barbieri
Studio Esero s.r.l.
 Via del Rodolfo, 1
 40122 Bologna

Direttore Lavori
Ing. Fabio Sabatini
ACER Bologna
 Piazza della Resistenza, 4
 40122 Bologna

Progettista impianti elettrico e recupero del contenimento
Ing. Laura Raschabutt
Sidati ingegneria srl
 Via Lange 342
 40122 Bologna

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Riccardella del Saveto Inter

Direttore Generale
Giuliano Pagni

Ing. Antonio Fighi
ACER Bologna
 P.zza della Resistenza, 4
 40122 Bologna

Ing. Antonio Fighi
ACER Bologna
 P.zza della Resistenza, 4
 40122 Bologna

Assistente Alberati
ACER Bologna
 P.zza della Resistenza, 4
 40122 Bologna

Mod. PR51M ES 1 Rev. 2 del 20/01/2014