

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, CIVILE

Via Molinotti 31 - Modena

Via del Tusciano 9 - Bologna

Via Siepelunga 12 - Bologna

Tel. 059 7109442

studio@archistruttura.it

www.archistruttura.it

ARCHISTRUTTURA

COMUNE DI BASTIGLIA

Piazza Tintori , n° 26-28

SCUOLA DELL'INFANZIA "H.C. ANDERSEN"

INTERVENTO STRUTTURALE A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE ESECUZIONE:
Dott. Ing. Elisa Martinielli

COMMITTENTE:
Comune di Bastiglia
Piazza Repubblica n. 57
41030 Bastiglia

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:
Dott. Ing. Elisa Martinielli

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:
Geom. Adriana Barbieri

OGGETTO:
LAY OUT DI CANTIERE

ES 24

DATA:

15-02-2019

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

NUMERI DI EMERGENZA

ESTINTORI

PUNTO DI RITROVO IN CASO DI EMERGENZA

VIA DI FUGA

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

RECINZIONE DI CANTIERE

BAGNO CHIMICO CON LAVANDINO

ACCESSO CARRABILE/PEDONALE

DEPOSITO MATERIALI PER INTERVENTO DI COSTRUZIONE

DEPOSITO MATERIALI RIFIUTI GIORNALIERI

SPOGLIATOI CON ARMADIO E SEDUTE PER I LAVORATORI DA SPOSTARE IN BASE ALL'EVOLUZIONE DEL CANTIERE

AREA A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI CANTIERE

DISPOSIZIONI GENERALI

Tabella informativa-cartello di cantiere
Da disporre all'esterno del cantiere, con trascritte le informazioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Dimensioni minime m 1,00x h.2,00

Recinzione di cantiere
Conforme agli allegati XXIV a XXXII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Segnaletica di sicurezza
Conforme agli allegati XXIV a XXXII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Dispositivi di protezione individuale
Conformi al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Cassetta di sicurezza
La cassetta di sicurezza dovrà essere posta nelle vicinanze delle zone di lavoro.

Individuazione area di cantiere
La delimitazione dell'area di cantiere dovrà sempre essere effettuata in conformità al D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i.

Estintori
Quando si procederà a lavorazioni che comportino rischio di incendio sarà necessario avere a disposizione almeno un estintore nelle vicinanze.

Zone di deposito dei materiali
Vista l'ubicazione del cantiere e la ristretta disponibilità di spazio circostante il fabbricato, il materiale depositato in cantiere dovrà essere approvvigionato giornalmente e/o smaltito giornalmente.