



COMUNE di CODIGORO



PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" P.C. P.N.R.R.

Via Sacco e Vanzetti - Codigoro

Titolare della progettazione		Responsabile unico del procedimento	
 ACER FERRARA C.so V.Veneto, 7 - 44121 Ferrara Servizio Tecnico Dirigente: arch. M.Cenacchi Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 9001:2015		ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Cenacchi	
		Coordinamento generale programma ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. G. Addesso	
		Progetto architettonico arch. Irene Ferroni	
		Progetto strutture ing. Pierluigi Pascale	
		Progetto impianti ing. Pierluigi Pascale	
		Relazione energetica arch. Irene Ferroni	
		Collaboratori Geom. Massimiliano Ghisellini	

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

titolo elaborato		cod. commessa 2105	codice elaborato CSP-P-R01-3
Cronoprogramma dei lavori		scala --	

REV 0	Emissione	Marzo 2022
REV 1	INTEGRAZIONI	SETTEMBRE 2022
REV 2	INTEGRAZIONI A SEGUITO DI VERIFICA	OTTOBRE 2022

REV 3	CORREZIONE REFUSO DI STAMPA	OTT. 2022

Programma "Sicure, verde e sociale. Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" P.C.P.N.R.R. - Pag. 2

Nome attività	Durata																																																																
		Mese -1 s-1s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10s11s12s13s14s15s16s17s18s19s20s21s22s23s24s25s26s27s28s29s30s31s32s33s34s35s36s37s38s39s40s41s42s43s44s45s46s47s48s49s50s51s52s53s54s55s56s57s58s59s60s61s62s63s64																																																															
Rimozione di serramenti esterni	10 g	<div>Z210</div>																																																															
Rimozione di impianti termici	4 g	<div>Z24</div>																																																															
Rimozioni e demolizioni Blocco B - CIVICO 4/6	14 g	<div></div>																																																															
Rimozione di serramenti esterni	10 g	<div>Z210</div>																																																															
Rimozione di impianti termici	4 g	<div>Z24</div>																																																															
Rimozioni e demolizioni Blocco C - CIVICO 12/14	25 g	<div></div>																																																															
Rimozione di serramenti esterni	10 g	<div>Z210</div>																																																															
Rimozione di impianti termici	15 g	<div>Z215</div>																																																															
Consolidamento strutture Blocco A - CIVICO 8/10	31 g	<div></div>																																																															
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	11 g	<div>Z211</div>																																																															
Inserimento Shock Transmitters	11 g	<div>Z111</div>																																																															
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione c	10 g	<div>Z110</div>																																																															
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.	5 g	<div>Z15</div>																																																															
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g	<div>Z15</div>																																																															
Perforazioni per pali trivellati	10 g	<div>Z110</div>																																																															
Posa ferri di armatura per pali trivellati	10 g	<div>Z110</div>																																																															
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	10 g	<div>Z110</div>																																																															
Consolidamento strutture Blocco B - CIVICO 4/6	49 g	<div></div>																																																															
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	19 g	<div>Z219</div>																																																															
Inserimento Shock Transmitters	19 g	<div>Z119</div>																																																															
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione c	20 g	<div>Z120</div>																																																															
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.	5 g	<div>Z15</div>																																																															
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g	<div>Z15</div>																																																															
Perforazioni per pali trivellati	15 g	<div>Z115</div>																																																															
Posa ferri di armatura per pali trivellati	15 g	<div>Z115</div>																																																															
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	15 g	<div>Z115</div>																																																															
Consolidamento strutture Blocco C - CIVICO 12/14	49 g	<div></div>																																																															
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	19 g	<div>Z219</div>																																																															

[illegible]

[illegible]